

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों की संक्षिप्त प्रगति विवरण

विवरण	संख्या	कार्य क्रमांक
1-कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	125	
2-कुल पूर्ण कार्यों की संख्या	80	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,112
3-प्रगतिशील कार्यों की संख्या	2	91,108
4-निरस्त निविदाओं/प्रस्तावों की संख्या	8	32,48,67,98,100,101,122,124
5- बाधित कार्यों की संख्या	8	34,41,51,52,53,65,75,93
6- निविदा में (कार्यों हेतु तीसरी बार निविदा आमन्त्रित)	20	96,97,99,102,103,104,105,106,107,109,110,113,114,115,116,117,118,119,120,121
7-अन्य विभागों को स्वीकृत धनराशि का हस्तान्तरण	7	88,92,94,95,111,123,125

okjk.kl h fodkl i kf/kdj .k] okjk.kl h
voLFkki uk fuf/k l s foRrh; o"kl 2016&17 e Lohd'r dk; k] dk v |kof/kd foofj .k

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीकृत धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्त की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	लालपुर योजना-। चरण में 24 मी० चौड़ी सड़क के उत्तरी तरफ नाली की मरम्मत तथा इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य। मे० संजीव रंजन श्रीवास्तव	28.05.16 236.31	63.43	20.81	18.78	17.78	2.29	15.49	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण
2	लालपुर योजना-। चरण में 24 मी० चौड़ी सड़क के किनारे दक्षिण पटरी पर इण्टरलाकिंग व नाली, का कार्य। मे० संजय सिंह सरिन एण्ड कं०			38.52	35.64	38.52	25.55	12.97	29.08.16 Time Ext 30.11.16	कार्य पूर्ण।
3	लालपुर योजना-। के 24 मी० रोड के मध्य डिवाइडर के मध्य रिक्त भूमि पर चेकडटाइल्स लगाने का कार्य। मे० प्रताप इण्टरप्राइजेज		8.00	7.20	6.57	6.57	4.00	2.57	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण।
4	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-ए, में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य। मे० सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन		111.75	4.82	4.82	4.82	4.81	0.01	06.08.16 05.10.16	कार्य पूर्ण
5	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-बी, में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य पार्ट-ए। मे० सैनिक कंस्ट्रक्शन कं०			40.15	20.03	20.03	0.00	20.03	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण।
	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-बी, में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य पार्ट-बी। मे० गंगासागर सिंह				20.12	21.12	18.70	2.42	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण
6	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर ,सी, में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य पार्ट-ए। मे० कुमार कंस्ट्रक्शन कं०			37.40	18.64	18.64	17.12	1.52	03.09.16 Time ext 31.01.17	कार्य पूर्ण।
	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर ,सी, में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य पार्ट-बी। मे० राज ब्रदर्स				18.76	18.76	0.00	18.76	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण।
7	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर ,डी में सड़कों के पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य। मे० अखिलेश एसोसिएट्स			22.07	22.07	22.07	0.00	22.07	09.08.16 08.10.16	कार्य पूर्ण।
8	लालपुर योजना द्वितीय चरण में एच०आई०जी० भवनों के सामने क्षतिग्रस्त सड़कों की पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य। मे० सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन		53.13	16.21	16.21	16.21	14.12	2.09	06.08.16 Time ext 30.10.16	कार्य पूर्ण।
9	लालपुर योजना द्वितीय चरण में ई०डब्ल्यू०एस० व एल०आई०जी० भवनों के सामने पैच रिपेयरिंग व बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य। मे० ज्वालामुखी कंस्ट्रक्शन			33.45	33.45	33.45	0.00	33.45	29.08.16 28.10.16	कार्य पूर्ण।
10	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-बी पार्क का निर्माण कार्य। मे० प्रताप इण्टरप्राइजेज	28.05.16 55.16	13.73	12.85	12.79	12.79	5.72	7.07	29.08.16 Time Ext 31.03.17	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि / हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत / पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ / समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
11	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-सी में उमा स्कूल के पास पार्क का निर्माण कार्य। मे० अरुण इण्टरप्राइजेज		16.95	15.84	15.80	15.62	15.62	0.00	10.08.16 Time Ext 20.01.17	कार्य पूर्ण।
12	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-सी में भवन सं०-308 के सामने पार्क का निर्माण कार्य। मे० प्रताप इण्टरप्राइजेज		11.90	11.12	11.12	11.12	5.40	5.72	19.10.16 Time Ext 31.03.17	कार्य पूर्ण
13	लालपुर योजना प्रथम चरण के सेक्टर-सी में पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य। मे० सिंह इण्टरप्राइजेज		6.48	6.06	6.05	6.05	1.41	4.64	11.08.16 10.10.16	कार्य पूर्ण
14	लालपुर योजना द्वितीय चरण के एच०आई०जी० भवनों के उत्तर साइड स्थित पार्क के जीर्णोद्धार का कार्य। मे० सीता ट्रेडर्स		2.35	2.20	1.87	1.87	0.00	1.87	05.09.16 04.10.16	कार्य पूर्ण
15	लालपुर योजना द्वितीय चरण के पश्चिम साइड स्थित पार्क का जीर्णोद्धार कार्य। मे० सीता ट्रेडर्स		3.75	3.50	3.49	3.49	3.47	0.02	06.08.16 05.09.16	कार्य पूर्ण
16	लालपुर योजना प्रथम चरण में छूटे हुए जगहों पर नये सीवर लाइन डालने का कार्य। मे० मनोज कुमार सिंह	28.05.16 42.00	42.00	7.65	6.50	6.50	3.26	3.24	30.08.16 Time ext 31.01.17	कार्य पूर्ण
17	लालपुर योजना प्रथम चरण में जगह-जगह क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदलने का कार्य। मे० संजीव रंजन श्रीवास्तव			17.82	19.03	19.01	19.01	0.00	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण
18	लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में जलापूर्ति की समस्या हेतु जगह-जगह छूटे हुए स्थानों पर नयी वाटर लाइन डालने का कार्य। मे० संजीव रंजन श्रीवास्तव	28.05.16 94.97	94.97	6.15	6.14	6.14	4.29	1.85	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण
19	सड़क के विभिन्न मार्गों व अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 1000 नग ट्री-गार्ड आपूर्ति का कार्य। मे० सिंह इण्टरप्राइजेज	28-05-16 26.16	21.02	19.68	19.68	19.68	9.50	10.18	16.08.16 31.08.16	कार्य पूर्ण।
20	लालपुर योजना प्रथम चरण के पम्प हाउस मरम्मत का कार्य। मे० अजय इलेक्ट्रानिक्स		1.52	1.58	1.56	1.09	1.09	0.00	06.08.16 05.09.16	कार्य पूर्ण
21	लालपुर योजना के एंटे में निर्मित एल०आई०जी०, एम०आई०जी० भवनों हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य। मे० संदीप कुमार पाण्डेय		3.62	3.39	3.38	3.38	3.25	0.13	11.08.16 10.10.16	कार्य पूर्ण
22	लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में पेयजल व्यवस्था हेतु 1 एच०पी० सबमर्सिबुल पम्प लगाने का कार्य। मे० अजय इलेक्ट्रानिक्स		1.73	1.73	1.63	1.62	1.62	0.00	24.06.16 23.07.16	कार्य पूर्ण।
23	रामनगर आवासीय में सीवर लाइन के उच्चिकरण का कार्य। मे० वैष्णो इण्टरप्राइजेज	28.05.16 64.80	30.13	29.83	29.83	29.83	17.49	12.34	03.10.16 Time Ext 15.04.17	कार्य पूर्ण
24	रामनगर आवासीय में क्षतिग्रस्त नाली का पुनर्निर्माण कार्य। मे० सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन		7.86	7.78	7.00	7.00	4.71	2.29	29.08.16 28.10.16	कार्य पूर्ण
25	रामनगर आवासीय में योजना में पहुँच मार्ग का कार्य। मे० राज एसोसिएट्स		22.34	22.11	22.11	22.11	19.75	2.36	03.09.16 28.02.17	कार्य पूर्ण
26	रामनगर आवासीय में योजना में स्ट्रीट लाइट का कार्य। मे० शक्ति ट्रेडर्स		4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	10.08.06 09.09.16	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
28	i Mko plj kgs l s exy l jk; exz l d s V i Mko exz f d e h & 8] 9] 10 v l; f t y k exz l ' k g j h h k x z i j U; n t l h z V k b i f M o k b M j d k f u e z k d k; A e o e u k s t d e p k j f l g	28.05.16	86.48	86.48	76.88	76.88	36.20	40.68	29.08.16 Time Ext 31.03.17	कार्य पूर्ण।
29	v/; {k@vk; Ør dk; kÿ; fLFkr vkfMVkfj; e , oae.Myh; vuqlo.k d{k eafofo/k i d k j d s f l f o y @ f o r h d j . k d k d k; k i , o a d E i d k; kÿ; e a v l; f o f o / k d k; A e o f l) k f k z d l L V D ' k u	28.05.16	19.36	17.76	17.76	17.76	12.03	5.73	04.07.16 03.09.16	कार्य पूर्ण।
30	v/; {k@vk; Ør dk; kÿ; fLFkr vkfMVkfj; e g r q , 0 l h 0 d s , 0 , e o l h 0 d k d k; A e o M h 0 d 0 b u t h f u ; l l , o a i k s t D V l	28.05.16 16.44	1.50	1.26	1.26	1.26	1.26	0.00	04.10.16 19.10.16	कार्य पूर्ण।
	v/; {k@vk; Ør dk; kÿ; fLFkr vkfMVkfj; e g r q 125 d 0 o h 0 , 0 d k t u l v y x k u j d k d k; A e o n g y l h i e l l , o a i k o j i k o f y o		14.94	12.32	12.32	12.32	10.32	2.00	11.10.16 26.10.16	कार्य पूर्ण।
31	v/; {k@vk; Ør dk; kÿ; fLFkr vkfMVkfj; e g r q 20 e v h l h v j d k e d i p s t w f h & l h v j z y x k u s d k d k; A e o ; p j k t d l L V D ' k u	28.05.16	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	0.00	20.09.16 19.10.16	कार्य पूर्ण
32	Hkou l 0&, l 26@148 ehjki j cl gh xkwh parjk ds ikl ukyh dk fuelz k dk; A e o v t; b y d V k f u D l	28.05.16	1.58	1.58	1.56	1.56	0.00	1.56	29.08.16 28.09.16	स्थल विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित
33	Vkoki l a ; k & 2 @ 130 l s l k f g R ; u k d k j k e u x j e q ; l M d r d j c j e k f Y M x V k b Y l y x k u s d k d k; A e o o s , k a b . V j i k b t s t	28.05.16	10.71	10.71	9.51	9.20	9.20	0.00	29.08.16 28.09.16	कार्य पूर्ण।
34	k g y k n ? k v f = e g k u h l s d k ' h L V s k u d i s t k u s o k y s e k x z d s n k u k s i V j h i j b . V j y k f d a k d k d k; A e o t 0 d 0 , . M d 0	28.05.16	22.72	22.71	21.08	21.08	0.00	21.08	05.09.16 04.11.16	एक तरफ के पटरी का कार्य पूर्ण दूसरी पटरी पर आई0पी0डी0एस0 से क्लीरियेन्स मिलने पर कार्य कराया जायेगा
35	Vk f Q l l z d k y k u h d f e ' u j d E i k m . M e a b . V j y k f d a k V k b Y l y x k u s d k d k; A e o i r k i d l L V D ' k u	28.05.16	6.30	5.72	4.86	4.86	4.86	0.00	01.09.16 30.10.16	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
36	Hkktchj fLFkr Vxkj Vikmu dkykuh earis ikdã dk th.kõ kj rFk ikdã dsfdkj s b.Vjykdã dk dk; A e0 oS. ks b.Vj i kb t st	28.05.16 20.67	12.76	11.59	11.09	12.10	12.10	0.00	29.08.16 28.10.16	कार्य पूर्ण।
37	I fdV gkml dsxcy ea fLFkr Hkou I f; k&, I 2@51 I s, I 2@51bI rd b.Vjykdã yxkus dk dk; A e0 fnus k fl g		7.91	7.19	7.19	7.19	7.00	0.19	19.10.16 18.11.16	कार्य पूर्ण
38	Ykgjrjk thVh jãM I sdchj eB ifl ; kuh xyh ea I Mel I fãkj dk dk; A e0 Jh jke b.Vj i kb t st	28.05.16	11.86	10.78	10.78	10.78	10.77	0.01	03.09.16 02.11.16	कार्य पूर्ण।
39	Lkicr uxj dkykuh ea khryk ekrik einj oksy ikdã dh pgjnhokjh dk fuekã dk; A e0 I w Hkku frokj h	28.05.16	6.59	5.98	5.95	5.95	3.65	2.30	24.08.16 23.10.16	कार्य पूर्ण
40	dpgjh ifl j j okjk.kl h ea fãku&ãku LFkkuã ij 15 vnn I h0I h0 Vh0oh0 dëkj yxk; s tkus dk dk; A e0 oh&Vd byDVfuDI	28.05.16	3.77	3.76	3.65	3.65	0.00	3.65	30.08.16 28.09.16	कार्य पूर्ण
41	dkrokyh okMZ ds vlrxf xk; ?kãV ih0, 0I h0 dEi I svkfr; uxj tujy LVkj rd eR; ift; egkno einj I sãkj o ukFk einj rd ; kecgkj LohV gkml I s bf.M; k LVhy uokijg rd rFk vkneij ifyl plãkh I s dks yk cktkj rd I Mel kj ch0, e0 , I OMh0I h0 dk dk; A e0 vf[kys k , I kfl , V4	28.05.16 38.04	26.43	26.43	26.43	26.43	0.00	26.43	09.08.16 08.09.16	30 प्रतिशत भाग में कार्य कराया जा चुका है शेष भाग में आई०पी०डी०एस० के द्वारा केबिल डाले जाने के कारण कार्य बाधित
42	dkrokyh okMZ ds vlrxf xk; ?kãV vkfr; uxj tujy LVkj I svkfr; tujy LVkj I sãkj oukFk einj rd plãkh jhI fVx dk dk; A e0 ; ãpjkt dãLVd'ku		11.61	10.55	9.95	9.95	0.00	9.95	29.08.16 28.10.16	कार्य यथा स्थिति में अन्तिम कर दिया गया है शेष कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण
43	Hkyij okMZ fLFkr cëgkull uxj dkykuh ea u; s ikdã dk fuekã e0 oS. koh dãLVd'ku d0	28.05.16	16.00	15.20	14.01	17.01	6.13	10.88	03.09.16 Time ext 28.01.17	कार्य पूर्ण
44	jkeuxj okMZ u0&3 ea Jh i jekull ekã I dsedku I s Jh nkjk ; kno dsedku rd plãkh yxkus dk dk; A e0 no b.Vj i kb t st	28.05.16	39.50	38.94	34.66	34.66	27.30	7.36	30.08.16 Time Ext 31.03.17	कार्य पूर्ण
45	Mh0vkbDth0 dkykuh ea ikdã ds efer dk dk; A e0 fl) kFk dãLVd'ku	28.05.16	12.00	11.24	11.24	11.24	0.00	11.24	20.09.16 19.10.16	कार्य पूर्ण
46	jkeuxj ea okMZ u0&5 ea Jh ukjk; .k I kudj dsedku I s Jh foeyk fl g dsedku I s gkrs gq Jh xkã ky ik.Ms dsedku rd plãkh i RFkj yxkus dk dk; A e0 HkarukFk , I kfl , V4	28.05.16	18.93	18.74	16.67	16.67	0.00	16.67	30.08.16 29.10.16	कार्य पूर्ण
47	jkeuxj ea okMZ u0&5 ea Jh frokj h dVkj I s Lo0 ch0ih0 fl g dsedku I s gkrs gq Jh xkã fl g dsedku rd plãkh i RFkj yxkus dk dk; A e0 HkarukFk , I kfl , V4	28.05.16	30.59	38.18	26.86	26.86	22.57	4.29	30.08.16 15.03.17	कार्य पूर्ण।
48	Hkyij okMZ ds vlrxf dq fã- rkyk ds plãk rjQ QvI kFk o I hã cukus dk dk; A	20.08.16	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	न्यायालय विवाद के कारण निविदा निरस्त
49	fl djky okMZ ds vlrxf egkchj einj i pdãkh ekã vnãh cktkj fLFkr egkchj dqM ds th.kõ kj , oa I kã; hãdj .k dk dk; & e0 ih0d0 dãLVd'ku d0	20.08.16	27.73	25.15	23.64	23.64	15.32	8.32	23.10.16 Time Ext 31.03.17	कार्य पूर्ण
50	आयुक्त कार्यालय परिसर स्थित अधिवक्ता भवन के पीछे एवं पश्चिम तरफ अधिवक्ता okgu LVSM grqb.Vjykdã yxkus dk dk; &e0 fl) kFk dãLVd'ku	20.08.16	5.58	5.21	5.21	5.21	0.00	5.21	26.10.16 25.11.16	कार्य पूर्ण

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
51	f'koi j okMz ds vlrxf' jkellVV rkyic ds th.kd kj o l kbN; hcdj.k dk dk; & e0 HkarukFk , l kfl , V4	20.08.16	58.29	54.47	49.84	49.84	22.15	27.69	02.11.16 01.02.17	60 प्रतिशत कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य थाने के कबाड वाहन न हटने के कारण कार्य बाधित।
52	f'koi j okMz ds vlrxf' jkuh i kskjk ds pkjks rjQ vki01 h01 h0 dkye o ykgs dh tkyh yxkus dk dk; & e0 i okpy dLVD' ku	20.08.16	91.75	80.14	70.15	70.15	0.00	70.15	26.10.16 25.01.17	लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण कार्य बाधित।
53	l'kjukFk okMz ds vlrxf' Nkw/kyij es fLFkr l k. Ms i kskjk ds th.kd kj o l kbN; hcdj.k dk dk; & e0 no b. Vj i kbtst	20.08.16	39.22	36.65	34.23	34.23	0.00	34.23	03.12.16 02.02.17	तालाब के तीन तरफ में टो-वाल, कालम, सर्पोटिंग बीम का कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य जल भराव होने के कारण बाधित रहा।
54	lkfyt' ykbu frjgk; l s rkmh l kku dk; k eday vkye jkm ij vki01 h01 h0 fMokbMj dk fuekz k dk; & e0 vf[kys'k , l kfl , V4	20.08.16	86.76	75.45	75.45	75.45	0.00	75.45	02.11.16 01.01.17	कार्य पूर्ण
55	Xkte yegh fLFkr eakh i eplnz Lekjd ds l keus rFk eq; Hkou ds i j c fLFkr i kdZ fuekz k o ykgs dh fxy yxkus dk dk; l , o avokl rFk eq; }kj dh jaxkbz i rkbz dk dk; & e0 fl) kFkz dLVD' ku	20.08.16	9.66	9.02	8.01	8.01	0.00	8.01	26.10.16 25.12.16	कार्य पूर्ण
56	, u0, p0&2 cbl kl ij elgu l jk; l sepxyl jk; rd xluclV ds l Ecl/k ek28 fcl0eh0 dh njh ek dy 50 l puk okMz yxkus dk dk; & e0 vrt uh dLVD' ku d0	20.08.15	4.66	4.05	3.71	3.71	0.00	3.71	24.10.16 23.11.16	कार्य पूर्ण
	volLFki uk fuf/k l s dj; s tk jgs @ i Lrkfor dk; k; grq64 l puk okMz ds yxkus dk dk; & Mh01 h: 0 i s/vz		14.36	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा निरस्त (पूर्ण)
57	v'k'k'kok.kh egej xat ds l keus fLFkr i vly i Ei ds cxy l sj?kukFk uxj ds tkus okyh l Med ds eJEr dk dk; A e0 vf[kys'k , l kfl , V4	20.08.16	20.07	17.45	17.45	17.44	17.44	0.00	02.11.16 01.01.17	कार्य पूर्ण
58	l'kjukFk okMz es yu u0&4 ij fLFkr Mhg cck efnj l s lykV u0&16 Jh ch0ch0 fl g ds Hkou rd rFk Hkou l ; k&l k&3@160&4Mh&7 l s yu u0&4, 01 h0 'keukjek gml 1/2 rd dPph l Med ij b. Vj ykfdx yxkus dk dk; A e0 fl) kFkz dLVD' ku	20.08.16	22.60	19.65	17.47	17.47	0.00	17.47	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण
59	l'kjukFk okMz ds f'kouj dkykuh vfm; k pdfogh es l hl h jkm dk fuekz k dk; A e0 vf[kys'k , l kfl , V4	20.08.16	19.31	16.79	16.79	16.79	0.00	16.79	02.11.16 01.01.17	कार्य पूर्ण
60	ukVh beyh lkj rfeyki dkykuh es i kdZ ea, d buj i kFos rFk i kdZ ds pkjks rjQ , oal Med dh nil jh i Vjh ij yxk; h x; h b. Vj ykfdx tksfd l Med l s uhiph gk x; h gs dks Apk djus dk dk; A e0 HkarukFk , l kfl , V4	20.08.16	26.02	22.62	20.70	20.70	11.24	9.46	02.11.16 Time Ext 20.03.17	कार्य पूर्ण
61	n'kk'oeFk okMz ds vlrxf' Eknui jk&l kulk i jk jkm l s Hkou l ; k&Mh 31@58 dh vkj l s gers gq xaxk unhi rd tkus okys xyh ds fkrxLr LVku plck dh jh&l fvax तथा प्रकाश बिन्दुओं के रिपेयरिंग का कार्य। e0 vt; byDV/kfuDl	20.08.16	1.10	0.95	0.95	0.95	0.00	0.95	24.10.16 23.11.16	कार्य पूर्ण
62	l at; uxj dkykuh es i kdZ dk fuekz k dk; A e0 os. kka b. Vj i kbtst	20.08.16	18.02	15.66	14.66	14.66	6.00	8.66	22.10.16 21.12.16	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
63	fl 7kjk jkm plnekjh ij Jh gjlnz fl g ds cfcYMx eMhfj; Yl ds nplku l s Kkuorh ds edku rd b.VjyKfdx yxkus dk dk; A e0 fods , .M , l kfl , V4	20.08.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.15	0.01	22.10.16 Time Ext 15.03.17	कार्य पूर्ण।
64	Ykyij ; ktuk ds 24 eh0 jkm ij fuekzkk/khu l kbfdy Vcl dks eq; : exz l s vvyx djus grq dol LVku , oa okyMz yxkus dk dk; A i kV&, e0 os.kka b. Vj i kbtst	20.08.16	32.95	28.65	14.32	14.32	7.75	6.57	24.10.16 23.11.16	कार्य पूर्ण।
	Ykyij ; ktuk ds 24 eh0 jkm ij fuekzkk/khu l kbfdy Vcl dks eq; : exz l s vvyx djus grq dol LVku , oa okyMz yxkus dk dk; A i kV&ch e0 l atho jat u JhokLro				14.32	14.32	6.28	8.04	24.10.16 Time Ext 20.03.17	कार्य पूर्ण।
65	[ktjh flFkr vkfOI l Zdkyuh ea ikdZ ejEer o ikflos dk fuekzkk dk; l e0 , e0cd0 b.Vj i kbtst	20.08.16	30.87	11.57	11.20	11.20	0.00	11.20	02.11.16 01.01.17	बाउण्ट्री मरम्मत का कार्य पूर्ण। पाथवे का कार्य सीनीय लोगों के विरोध के कारण कार्य बाधित है।
	[ktjh flFkr vkfOI l Zdkyuh dh l Mel ejEer dk; A e0 dpej dLVD' ku d0		30.88	15.27	15.27	16.72	16.72	0.00	26.10.16 Time Ext 06.12.16	कार्य पूर्ण।
66	Vk'kkij pjkgs l sipcdk kh pjkgs ds ikl l Cth e.Mh rd fuekzkk/khu l kbfdy Vcl dks eq; : exz l s vvyx djus grq dol LVku , oa okyMz yxkus dk dk; A i kV&, e0 fods , .M , l kfl , V4	20.08.16	46.89	40.77	20.38	20.38	0.00	20.38	23.10.16 Time ext. 31.01.17	कार्य पूर्ण।
	Vk'kkij pjkgs l sipcdk kh pjkgs ds ikl l Cth e.Mh rd fuekzkk/khu l kbfdy Vcl dks eq; : exz l s vvyx djus grq dol LVku , oa okyMz yxkus dk dk; A i kV&ch e0 Tokykeq[kh dLVD' ku				20.38	20.38	7.50	12.88	23.10.16 time ext. 15.01.17	कार्य पूर्ण।
67	fl djkjy okMz ds vlrxf lk=dkj i je dkyuh ea nplkula dk fuekzkk dk; A	20.08.16	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	पत्रकार संघ की आपत्ति के कारण कार्य स्थगित
68	Okjk.kl h "kgj ds foFklhu okMz dh xfy; ka ea pkkk jh&l fVx dk dk; A e0 vkj Oi h0 , l kfl , V4	20.08.16	55.82	48.53	41.25	41.25	0.00	41.25	22.11.16 21.02.17	उपलब्ध स्थानों पर कार्य पूर्ण शेष नगर निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। कार्य पूर्ण
69	Vk'kuxat pjkgs l svkneij i ty l Fkks rd l Mel ejEer , oa ch0, e0 , l OMh0i h0 dk dk; A e0 l fud dLVD' ku d0	20.08.16	26.99	23.46	23.44	23.44	0.00	23.44	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
70	पितरकुण्डा तिराहे से पिषाचमोचन कुण्ड होते हुए छोटा मलदहिया चौराहे तक सड़क ejEer , oa ch0, e0 , l OMh0i h0 dk dk; A e0 fl) kFk dLVD' ku	20.08.16	39.03	33.93	33.93	33.93	0.00	33.93	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
71	fl djkjy okMz ds vlrxf flFkr fot; kuxje ea ikdZ dk fuekzkk dk; A e0 vatuh dLVD' ku d0	20.08.16	9.37	7.45	7.45	7.45	0.00	7.45	24.10.16 23.11.16	कार्य पूर्ण।
72	okMz tFijk ds vlrxf fot; xte dkyuh ea l Mel l fkkj dk; A e0 Tokykeq[kh dLVD' ku	20.08.16	29.49	25.64	25.64	25.64	0.00	25.64	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
73	Ukoknk flFkr ds j gkLiVy dh vlg tkus okys eq; : exz ds ejEer o ch0, e0 , l OMh0i h0 dk dk; A e0 xaxkl kxj fl g	20.08.16	33.65	29.25	29.25	29.25	14.24	15.01	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
74	fl 7kjk eq; : exz l s i7ku ds ?kj rd l h l h jkm dk fuekzkk dk; A e0 fods , .M , l kfl , V4	20.08.16	14.22	12.36	12.36	12.32	12.32	0.00	22.10.16 21.11.16	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
75	ehxfxu l seNknjh i kdI tkus okys jkM l s dVqki jk dh jkM , oanygvVx jkM ij ch0, e0 , l OMh0I h0 dk dk; A e0 vf[kys'k , l kfl , V4	20.08.16	22.72	19.75	19.75	19.75	0.00	19.75	02.11.16 01.12.16	आई०पी०डी०एस० द्वारा केबिल डालने का कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य बाधित।
76	dkrokyl oMZeHkou l f; k& d66@1Mh l segjkt Hkou rd hi fo=k ekxk , oa prxat oMZeHkf/kdj.k cMZe ds l nL; Jh jktw; kno ds ikl b.Vjyfkdx yxkus dk dk; A e0 nhukukFk xjrk d0	20.08.16	24.56	21.35	21.35	21.35	13.64	7.71	12.11.16 Time Ext 15.03.17	कार्य पूर्ण।
77	रामनगर वार्ड के अन्तर्गत षकर मोड़ से वी०डी०ए० कालोनी तथा वी०डी०ए० कालोनी के l keus ify; k rd l Md cukus dk dk; A e0 jkt , l kfl , V4	20.08.16	91.62	79.67	79.67	79.67	57.35	22.32	17.11.16 Time Ext 15.03.17	कार्य पूर्ण।
78	jkeuxj oMZe ds vllrxr ubl cLrh jkeuxj ea ep's k xjrk ds edku l s dYk'k ekS kI ds edku rd pKck l RFkj yxkus dk dk; A e0 t0d0 , .M d0	20.08.16	3.30	2.87	2.52	2.52	2.38	0.14	17.11.16 16.12.16	कार्य पूर्ण
79	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea l DVj&,] ea vllrfjd ekxk ij ch0, e0 , l OMh0I h0 dk dk; A e0 jktcni l	20.08.16 112.10	38.81	38.81	38.81	38.81	35.99	2.82	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण
	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea l DVj& ch ea vllrfjd ekxk ij ch0, e0 , l OMh0I h0 dk dk; A e0 fodi , .M , l kfl , V4		28.27	28.27	28.27	28.27	0.00	28.27	22.10.16 21.12.16	कार्य पूर्ण
	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea l DVj&l h , oaMh ea vllrfjd ekxk ij ch0, e0 , l OMh0I h0 dk dk; A e0 fl) kFk dLVD' ku		45.02	37.65	37.65	37.65	27.24	10.41	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
80	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ds , s>ea fLFkr i kdI ea fxy o i kFkos dk fuekz k dk; A e0 fl g b. Vjiktbt	20.08.16	5.14	4.80	4.08	4.08	3.74	0.34	24.10.16 23.11.16	कार्य पूर्ण।
81	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea fLFkr , l OVh0I h0 ea l Ei oyj l eMVS ku VdI dh l Okbl bR; kfn dk dk; A e0 fl g b. Vjiktbt	20.08.16	22.52	21.04	21.04	21.04	19.04	2.00	24.10.16 Time Ext 15.03.17	कार्य पूर्ण।
82	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea fufe' yS MekdI Vkoj i fke , oaf'rh; ds l keus b. Vjyfkdx o d0I h0 Mku cukus dk dk; A e0 i nky py dLVD' ku	20.08.16	41.00	38.32	32.57	32.57	27.41	5.16	26.10.16 Time Ext 15.03.17	कार्य पूर्ण।
83	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ea LV6M; e ds pkjks rJQ rFk 18 ehVj l Md ij ukyh ejEer dk dk; A e0 irki b. Vjiktbt	20.08.16	23.51	21.97	18.67	18.67	0.00	18.67	17.11.16 16.01.16	कार्य पूर्ण।
84	लालपुर आवासीय योजना द्वितीय चरण के उत्तरी दिशा में आर०सी०सी० नाले तथा मुख्य ekxk fI kS k jkM l s i fke pj.k ea fufe' ukys ea cjl krh ukyk duDV fd; so jkM jLVjS ku dk dk; A e0 fl) kFk dLVD' ku	20.08.16	20.08	18.77	18.72	18.72	7.75	10.97	04.11.16 03.01.17	कार्य पूर्ण।
85	Ykyij ; kstuk i fke , oaf'rh; pj.k ds (krxLr l hoj pfcjks ds <Ddu cnyus grq 100 ux vj0I h0I h0 <Ddu dh vki frZ dk; A e0 l hrk VMl l	20.08.16	4.80	4.48	4.48	4.48	3.38	1.10	31.12.16 31.01.17	कार्य पूर्ण।
86	Ykyij vlkI h; ; kstuk i fke pj.k ds l DVj&Mh ea cMk ykyij xkI l s tMkus okys l Ei dI ekxk ds th. k0 kj dk dk; A e0 d'epkj dLVD' ku d0	20.08.16	10.10	9.44	9.44	9.44	0.00	9.44	26.10.16 25.11.16	कार्य पूर्ण।
87	pKck?kV ydMh e. Mh fLFkr Jh 108 Jh ekSh ckck jkeyhyk LFky ij b. Vjyfkdx] cfj dVx bR; kfn dk dk; & e0 eukst d'epkj fl g	20.08.16	7.83	7.32	6.52	6.52	6.51	0.01	04.11.16 03.12.16	कार्य पूर्ण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
88	ipQjok pljkgk l s ?kefj ; k l Ei dZ ekxz dk i p% fuekz k %i h0, 01 h0 pljkgk l s HkYyuij ykgrk exxk dk; &	20.08.16	16.17	16.17	16.17	16.17	8.08	8.09	0.00	50 प्रतिशत धनराशि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित
89	l kjukfk okMZ ea culh j l edVgj .k gupek efnj ij l j dh pgjinhokjh ds Ai j fxy yxkuj tykLVjj jxkbl i rkbz rFk i kfdk LFky ij .b.Vjykdax yxkus dk dk; A e0 foukn dpekj fl g	20.08.16	23.06	23.06	21.65	21.65	9.99	11.66	12.11.16 11.01.17	कार्य पूर्ण।
90	vjkth u0 196 v'kkd fogkj dkykuh i fke pj.k ea 35 eivj .b.Vjykdax VkbYl yxk; s tkus dk dk; A e0 ; pjkt dLVD' ku	20.08.16	2.53	2.28	2.28	2.28	0.00	2.28	22.10.16 21.11.16	कार्य पूर्ण।
91	fl djkjy okMZ ds vlrxf i =dkj i je dkykuh ea ukys dk fuekz ka e0 i rki b.Vj i kbtst	20.08.16	69.50	59.25	59.25	59.25	0.00	59.25	17.04.17 16.06.17	45 प्रतिशत कार्य हुआ है। कार्य प्रगति पर
92	eirzfol tZu grqf [kMfd; k ?kV o fo'o l injh iy ds ikl nks rkykck dh [kpkbz dk dk; A	30.09.16 Parichalan	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	अधि०अभि० बन्धी प्रखण्ड-वारा० को धनराशि हस्तान्तरित।
93	enuijk l s pl3 VVh ?kV dks tkus okys exkz k; lxhjt ' ; kekpj.k ykgh exkz ij ij kus yxspkdk i rFkj dks gvkdj .b.Vjykdax VkbYl bR; lfn dk dk; A e0 mes k dpekj fl g	30.09.16 Parichalan	21.55	18.73	15.92	15.92	0.00	15.92	24.11.16 23.01.17	आई०डी०पी०एस० द्वारा पटरी की खुदाई कर विद्युत केबिल डाले जाने के प्रस्तावित कार्य के कारण कार्य बाधित।
94	uxj fuxe okjk.kl h dks MLVfcu dz djus grqA	30.09.16 Parichalan	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	नगर निगम, वारा० को धन० हस्तान्तरित।
95	eirzfol tZu grqf [kMfd; k ?kV fVfux oky cukus dk dk; A	01.10.16 Parichalan	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	अधि०अभि० बन्धी प्रखण्ड-वारा० को धनराशि हस्तान्तरित।
96	नगवा बाई के करमाजीतपुर नेवादा के गणेश धाम कालोनी में सचिदानन्द वर्मा के मकान ds vxks l s Mng cick ok; k th0, u0 JhokLro ds lykV rd l Me fuekz k dk dk; A	19.12.16	16.78	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा निरस्त। पुन निविदा की प्रक्रिया में।
97	n'kk'oejk okMZ ds vlrxf t'hoVh0 jkM ezkuk gkLiVy l snf(k.k rjQ e<kyh ukyk rd l h0i h0 jkM dk fuekz k dk; A	19.12.16	29.29	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“___”
98	lkxok okMZ ds vlrxf pjk jkM l svoykij ea lFkr fo'oukFkije dkykuh %pjs kekbl efnj% ea LVku pkdk yxkus dk dk; A	19.12.16	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव निरस्त
99	f'koij okMZ ds vlrxf ml j i j okHkjk ykbl ea , u0, p0&56 ekWvEcs C; W/hi kyj l s ckyepIn ds ?kj rd .b.Vjykdax yxkus dk dk; A	19.12.16	7.89	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा निरस्त। पुन निविदा की प्रक्रिया में।
100	f'koij okMZ ds vlrxf ,u0, p0&56 ij lFkr MK0 geUr fl g ds edku ds ikl l s डा० अखिलेश सिंह के मकान तक सड़क मरम्मत एवं बी०एम० एस०डी०सी० का कार्य।	19.12.16	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव निरस्त
101	fl djkjy okMZ ds vlrxf eR; q; /k e dkykuh ea t0i h0 egrk Ldy ds ikl l s Jh i l kn ds ?kj rd l Me l qk dk dk; A	19.12.16	8.08	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	संदर्भित अन्य विभाग द्वारा कराये जाने के सापेक्ष प्रस्ताव निरस्तीकरण की प्रक्रिया

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
102	भैलपुर वार्ड के अन्तर्गत महमूरगंज में महेश्वरी भवन के सामने से मनीश अपार्टमेंट/मोती >hy rd। Md। qkj dk dk; A	19.12.16	9.70	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा निरस्त। पुन निविदा की प्रक्रिया में।
103	n'kk'oeqk okMZ ds vlrxf- fl xjk egejxat exz। s'f'koi। ok fujkyk uxj dh vjg tkus okys exz। dh ejfer o ch।, e0 ,। OM। O। h। O। dk dk; A	19.12.16	10.27	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
104	। kjukfk okMZ ds vlrxf- HkDr uxj dkykuh ds yu u0&4। s। at; uxj dkykuh rd। hl। h। jkM। dk fuekz। k dk; A	19.12.16	70.36	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
105	lk=ckj। je dkykuh fLFkr।। kpf;। d। dln। ea। u;। k। ckfjx ,oa। ej। cy। iE।। V ,oa vo'kk। txg।। ij। b.Vjy। k। dx। yxks। dk dk; A	19.12.16	3.18	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
106	fl। d। jky okMZ ds vlrxf- VdV। dij। fLFkr। ct। jx। fogj। dkykuh। ea। b.Vjy। k। dx। yxk; s। tkus। dk dk; A	19.12.16	25.82	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
107	f'koi। j okMZ ds f'koi। j dkykuh ds edku।।।। k&: 0, p0&137। s। Hkou।।।। k&: 0, p0&159 rd।। Md।। qkj। dk dk; A	19.12.16	5.05	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
108	। kjukfk okMZ ds vlrxf- v'kkd uxj dkykuh ds bykd&, ea।। kd। dk fuekz। k dk; A	19.12.16	26.87	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	01.08.17 30.09.17	dk; Z।। k। jEhk। gA
109	लालपुर आवासीय योजना प्रथम चरण में सिधौरा मुख्य मार्ग से सेक्टर-बी के प्रवेश हेतु eq; exz। rFk।।।। DVj&।। h। ea। nf। k।।।। r। jQ। v। k। r। j। d।। Md। dh। ejfer। o। ch।, e0 ,। OM। O। h। O। dk dk; A।। DVj। ch। ea। 268। eh। O।। DVj। &।। h। ea। 142। eh। O	19.12.16	19.79	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
110	Ykk। y। j;। kstuk। i। Fke। pj। k। ds। vlrxf- 24। eh। jkM। ds।। gk। s। fLFkr। ukys। dks। vkj। O।। h। O। Ly।। Mkyus। dk dk; A	19.12.16	18.49	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“—”
111	kk। k। kl। h। egkuxj। ea।। Lr। kfor। ew। ks। jsy। i। fj;। kstuk। dk। Mh। O।। h। ov। kj। O। r। s। kj। fd;। s। tkus। gr। q। kuj। k'। k। vkj। f। kr। fd;। s। tkus। ds।। Ecl। k। ea	19.12.16	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	मे० राइट्स लि० द्वारा डी०पी०आर० प्रस्तुत। नियोजन अनुभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
112	'kgj ds foHkku LFkku। ij। u;। s।। kbust। ckMZ। yxks। rFk।। ijks।। kbust। ckMZ। dh। fjs। fjk। dk dk; A , &Hky। y। j okMZ ea egejxat fLFkr। ijeg।;। kxkulu। exz। ij। %: 04-50y। k।। k। ch।। r।। r।। fonkl।। kd।। z। os। k।। jk। ycdk। exz। ij। A। %: 0 2-57 y। k।। h। &Jh;।। kxj। kt'।;। kkep। j. k। ykfgh। exz।।। k। k। j। ij k। exz। ij। A। %: 0 2-00 y। k।। Mh&, u0, p0&7 okj. kl। h। fe। t। kj। exz। ij। i। k। f। kdj. k।। h. ek। ij ckMZ fjs। fjk। dk; A। %: 0 2-40y। k।। k। b&Hkst. ch। j। p। s। kgs। ij। yky। j;। kstuk ds।। Ecl। k। ea ckMZ gr। A। %: 0 2-57y। k।। k। , O&n'kk'oeqk okMZ ea nrk=s efnj ij fLFkr ckMZ ejfer dk; A। %: 0 1-25y। k।। k।	19.12.16	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	01.08.17 30.09.17	कार्य पूर्ण।
113	Ukxok okMZ ea eMq। Mhg ds।। keus। fLFkr।। Hjke। uxj। dkykuh। ddjeRk ds eq; exz। ij। ch।, e0 ,। OM। O। h। O।।। kbM।। v। jh। ij। b.Vjy। k। dx। dk dk; A	19.12.16	69.34	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
114	[k]kgly uxj l DVj&, ea jktlnz fl g dsedku l s vo/ljke dsedku rd rFkk i dh.k jk; dsedku l s l rh'k fl g dsedku rd b.Vjykdax dk dk; A	19.12.16	27.56	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
115	f'koi j okMl ea fLFkr xkfe xkMl dkykuh ea vlf'kd Hkx ds l Melka dk l qk j dk; A	19.12.16	22.06	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
116	f'koi j okMl ea plhkehjh fl zkkjk jkM ij fLFkr gjlnz fl g fcfYMax eVhfj; Yl ds nplku l s Kkuorh dsedku ds vlx rd l hl h jkM ds fuekz k dk; Zgrq i nL Lohdfr /kujkf'k ea cf) A	19.12.16	29.35	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
117	jkeuxj okMl ds vlrxf' i Vuokll xkb ds eq; ekxk ij LVku plkd yxkus dk dk; A	19.12.16	38.41	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
118	ykyij vkol h; ; kstuk f}rh; pj.k ds Vld Okej okys i kdZ ds ejEer dk dk; A	19.12.16 17.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
	ykyij vkol h; ; kstuk i Fke pj.k ds l DVj&bZ ea i kdZ ejEer dk dk; A		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
	ykyij vkol h; ; kstuk f}rh; pj.k ea fLFkr bDMCY; 0, l 0 cykd ds l keus frdkus i kdZ ds ejEer dk dk; A		5.04	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
119	fl zkkjk ekxZ l s ykyij vkol h; ; kstuk f}rh; ; kstuk okys (kfrxLr ekxZ ds ejEer o ch0, e0, l OMh0 l h0 dk dk; A	19.12.16	39.58	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
120	Ykyij ; kstuk i Fke pj.k ea l DVj&Mh l scMkyiyij gj tu clrh rd l Md ejEer@th.kk) kj dk dk; A	19.12.16	22.44	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
121	fl d jky okMl ds vlrxf' Hkou l f; k&, l &9@183 l s Hkou l f; k&, l &9@183ch ubZLrh ea b.Vjykdax yxkus dk dk; A	19.12.16	7.01	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"___"
122	dkrokyh okMl ds vlrxf' ujjijjk ea l nhl tk; l oky dsedku l s x.kk plj fl ; k dsedku rd rFkk e juk plj fl ; k dsedku l s i j k nhl dsedku rd plkd gVkdj b.Vjykdax yxkus dk dk; A	19.12.16	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रस्ताव निरस्त
123	l kxj ds foHku ekxk ij l; ; t l h Vki fMokbMj , oa cfj; l zyxkus dk dk; A	19.12.16	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	0.00	आर०ई०एस० विभाग को 50 प्रतिशत धनराशि हस्तान्तरित
124	l kxj ds foHku ekxk ij vfrde.k l s cpko grq l Melka ds nkus fdukjka ij th0vkbD i lbi dh jfyx yxkus , oa i jkuh yxkbl xbl jfyx dh ejEer o jxkbl i qkbl dk dk; A	19.12.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	स्थल निर्धारण न होने के कारण निविदा निस्त करने हेतु।
125	ft.ykf/kd kjh vkol okj.k l h ij ehVx gly dk fuekz k dk; A	19.12.16	23.72	23.72	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	आर०ई०एस० द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया है।
Total-			3080.60	2604.00	2024.21	2031.51	877.09	1154.42	0.00	