

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों की संक्षिप्त प्रगति विवरण

विवरण	संख्या	कार्य क्रमांक
1-कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	32	
2-कुल पूर्ण कार्यों की संख्या	4	3,6,18,21
3-प्रगतिशील कार्यों की संख्या	—	
4-निरस्त निविदाओं/प्रस्तावों की संख्या	—	
5-बाधित कार्य	—	
6-निविदा की प्रक्रिया में	20	1,2,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,23,24,27,28
7-अन्य विभागों को हस्तान्तरित कार्यों की संख्या	8	12,22,25,26,29,30,31,32

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
अवस्थापना निधि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत कार्यो का अद्यावधिक विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि/ हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत/ पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ/ समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	लहुराबीर चौराहे से गायत्री मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	10.04.17 Parichalan	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
2	लक्सा वार्ड में श्रीनगर कालोनी में स्थित रामकुण्ड के अन्दर स्लोप के किनारे पाथवे व रेलिंग लगाने का कार्य।	10.04.17 Parichalan	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
3	दशाश्वमेध वार्ड के अन्तर्गत राजेन्द्र प्रसाद घाट पर मुक्ताकाशी मंच पर क्षतिग्रस्त कोटा स्टोन फ्लोरिंग को हटाकर उदयपुर ग्रीन मार्बल स्टोन फ्लोरिंग, रेलिंग व रंगाई पुताई का कार्य।	10.04.17 Parichalan	14.34	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10.17 25.10.17	कार्य पूर्ण
4	प्राधिकरण कार्यालय परिसर में स्थित आकाशदीप भवन के सामने खुले भाग पर इण्टरलाकिंग व अन्य मरम्मत कार्य।	10.04.17 Parichalan	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
5	वाराणसी भदोही कि०मी० -6 से माधव सेवा प्रकल्प पर पहुँच मार्ग के सी०सी० कार्य हेतु।	31.07.17	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
6	आयुक्त/अध्यक्ष वा०वि०प्रा० के कैम्प कार्यालय में विविध निर्माण कार्य। मे० सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन	31.07.17 Parichalan	7.20	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण
7	बड़ीगैबी नाथ कुण्ड में गिरने वाले घरेलू अवजल (सीवर) के रोकथाम का कार्य।	28.08.17	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
8	रामनगर में एन०एच०-7 से चौरहट- साहूपुरी हरी फर्टिलाइजर्स होते हुए सी०आर०पी०एफ०बी० नं०-148 कि क्षतिग्रस्त सडक का सुधार का कार्य।	28.08.17	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
9	महामनापुरी कालोनी करौदी में पार्क का निर्माण कार्य।	28.08.17	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
10	सिगरा स्थित शक्ति शिखा काम्पलेक्स -बी ब्लाक के बेसमेंट में सीलन रोधी का कार्य।	28.08.17	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	तकनीकी सलाह हेतु प्राक्कलन बी. एच.यू. को प्रेषित
11	सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में स्थित एन०डी०आर०एफ० परिसर सडक, नाली, इण्टरलाकिंग व अन्य कार्य।	28.08.17	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
12	पुलिस लाईन वाराणसी में हैलीपैड से मुख्य गेट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	28.08.17	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वांछित लो०नि० विभाग, वाराणसी को हस्तान्तरित
13	रोहित नगर एक्टेशन में डॉ० मनीश उपाध्याय के घर तक सडक निर्माण कार्य।	28.08.17	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
14	सेंट जॉन्स स्कूल मढौली स्कूल को जाने वाले मार्ग के मरम्मत का कार्य।	28.08.17	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
15	महामनापुरी कालोनी सुसुवाही में लेन नं० 8सी में मोबाईल फोन टावर से प्लाट नं० 73 तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	28.08.17	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
16	वार्ड नं० 3, रामनगर के अन्तर्गत श्री परमानन्द मौर्या के मकान से श्री दारा यादव के मकान तक चौका पत्थर का अवषेश कार्य।	28.08.17	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में

क्र०सं०	कार्य का नाम	अवस्था. समिति की बैठक दिनांक	अवस्था० निधि से स्वीकृत धनांक (रु० लाखमें)	निविदा की धनराशि (रु० लाखमें)	निविदा स्वीकृत की धनराशि / हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत (रु० लाखमें)	कार्य की अन्तिम लागत / पुनरीक्षित धनराशि (रु०लाख में)	भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाखमें)	भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (रु० लाखमें)	कार्य प्रारम्भ / समाप्ति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति
17	नारायनपुरा बाई पास कासिंग से करौदी तिराहे तक मार्ग प्रकाष व्यवस्था के रिपेयरिंग का कार्य।	28.08.17	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
18	लालपुर आवासीय योजना के प्रथम चरण के 24 मीटर सड़क पर पैच रिपेयरिंग एवं सेक्टर-सी की अवशेष सड़कों के मरम्मत का कार्य।	28.08.17	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण
19	एनएच-56 जौनपुर मार्ग से सिंधौरा रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर सीसी रोड का निर्माण कार्य।	28.08.17	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
20	लमही स्थित मुंशी प्रेमचन्द्र स्मृति स्थल पर तालाब के पास चार दुकानों एवं टिकट काउन्टर का निर्माण कार्य	28.08.17	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
21	शिवपुर वार्ड के अन्तर्गत रामभट्ट तालाब की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव	28.08.17	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण
22	नगर निगम वाराणसी की सीमा के बाहर किन्तु प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले शहरी ग्रामों के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन (सालिड वेस्ट) कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार पूँजीगत व्यय के रूप में सम्भावित आंकलित धनराशि रु० 331.50 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव।	28.08.17	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वांछित धनराशि नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में।
23	वाराणसी शहर में मार्गों के मध्य बनाये गये रोड डिवाइडरों पर कैटआईज, डिलीनेटर लगाये जाने का कार्य	28.08.17	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं शेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में।
24	वाराणसी भदोही कि०मी०-6 से चन्दापुर कलेक्ट्री फार्म-लोहता मार्ग को सी०सी० मार्ग के किनारे 370 मीटर लम्बाई में सीवर लाइन व चैम्बर बनाये जाने का कार्य।	28.08.17	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
25	रामनगर पालिका परिषद क्षेत्र में मोहल्ला रामपुर से जलनिकासी के प्रवाहमान नाले को पी०ए०सी० के पास रा०मा०स०-7 को पार कराकर पी०ए०सी० कालोनी के सीवर लाइन में जोड़ने का कार्य।	28.08.17	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वांछित धनराशि नगर पालिका परिषद, रामनगर को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में।
26	मुगलसराय पालिका परिषद क्षेत्र में तालाबों के सौन्दर्यीकरण, सुदृढीकरण व सफाई व्यवस्था हेतु पूँजीगत व्यय के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	28.08.17	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वांछित धनराशि नगर पालिका परिषद, मुगलसराय को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में।
27	नगर में जिला प्रशासन के सहयोग से मार्गों, चौराहों से अतिक्रमण हटाये जाने के उपरान्त नाला, नाली इत्यादि तत्काल बनाये जाने व तत्सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्बन्ध में।	28.08.17	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य का निर्धारण किया जाना है।
28	राज राजेश्वरी नगर कालोनी शिवपुर में सड़कों पर बी०एम० एवं एस०डी०सी० तथा इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य।	28.08.17	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
29	डॉ उषा गुप्ता से स्थयात्रा तक नई सीवर लाईन डालकर आर०टी०एस० में मिलाने का कार्य	03.10.17 Parichalan	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वांछित धनराशि महाप्रबन्धक जलकल विभाग, वाराणसी को हस्तान्तरित की प्रक्रिया में

